

# 月間工程表

2025年2月	10日	20日
仮設工事	鉄骨建て方 工程に伴い外部足場せり上げ	
コンクリート工事	工場棟 B3クレーンデッキ階梁 (con)	工場棟 クレーンデッキ階梁 (con) 工場棟 B3工区 +34mRF床 (con) 工場棟 C1工区 7階床 (con)
鉄骨工事	E工区 3節鉄骨建方 煙突渡り鉄骨取付	E工区 4節鉄骨建方 D工区 6G後施工梁取付
躯体工事	工場棟 B3工区 +34m立上躯体 工場棟 C1工区 クレーンデッキ階立上躯体	工場棟 B3工区 RFパラベット建込み 工場棟 C1工区 +34m立上躯体 工場棟 C1工区 パラベット立上躯体
外装・内装工事	外壁 ALC,ECP 取付工事 各面外壁塗装工事 C工区 サイレンサー工事 防水工事 A・B工区 壁間仕切・ボード貼り 及び 各所 耐火被覆 OA床工事 グレーチング敷込み工事 各所 壁、天井内 電気・設備配管工事	
煙突工事	外部ワークステーション解体、資材搬出工事 内筒残被覆工事、塗装工事 外筒 塗装工事	
プラント工事	B2,B3,D1,E工区 プラント機器据付 B2工区 熔融炉耐火物工事 D2工区 保温工事 D1工区 燃焼室・ボイラ各所溶接 プラント架構建方 B1,B2,B3,C,D1,E工区 プラント配管・電計ケーブルトレイ、電線管敷設	
備考		