


月間工程表

2025年5月	10日	20日
仮設工事	外部足場解体 (A通り側)	外部足場解体 (工場棟～煙突 渡り通路足場) 内部足場解体 (D工区、7通り) 内部足場解体 (C工区、7、G通り)
コンクリート工事		工場棟D工区RF (7～9間) (con) 計量棟(入)基礎捨て (con) 工場棟B-1,2工区RF階シンダー (con) スラグストックヤード基礎捨て (con) 計量棟(入)耐圧 (con) スラグストックヤード副基礎 (con)・防火水槽 捨て (con)
鉄骨工事		D工区RG後施工梁 (8～11通り) 取付 計量棟(出)側 鉄骨建方
外装・内装工事	外壁 ALC,ECP 取付工事 各面外壁塗装工事 防水工事 A・B工区 各所内装工事 (天井工事、床仕上工事) 各所 壁、天井内 電気・設備配管、器具取付工事	
付属棟工事	計量棟(出)基礎廻り埋戻し 計量棟(入)基礎掘削、型枠	プラント工事 捨てcon 基礎工事(基礎配筋・耐圧版配筋) 耐圧版con スラグストックヤード棟 基礎掘削 捨てcon 基礎工事
外構工事		北、西側浸透側溝敷設、法面成形
プラント工事		B2,B3,D1,E工区 プラント機器据付 D1工区溶融炉耐火物工事 D1,2工区 保温工事 D1工区 燃焼室・ボイラ各所溶接 プラント架構各所グレーチング、手摺据付 B1,B2,B3,C,D1,E工区 プラント配管・電計ケーブルトレイ、電線管敷設
備考	 GW休暇(閉所)	