

# 月間工程表

2025年7月	10日	20日
仮設工事		
コンクリート工事	工場棟 プラットフォーム シンダー-2 (con) 工場棟 プラットフォーム シンダー-3 (con) スラグストックヤード 耐圧① (con)	工場棟 プラットフォーム シンダー-4 (con) スラグストックヤード 耐圧 (con) スラグストックヤード 耐圧2 (con) オーバーホール棟 耐圧 (con) オーバーホール棟 基礎 (con)
鉄骨工事	計量棟入側 鉄骨建方	スラグストックヤード棟 鉄骨建方 S1～S6通り スラグストックヤード棟 鉄骨建方 S6～S8通り
外装・内装工事	各所 (RF) 屋上防水工事 A・B工区 各所内装工事 (天井工事、床仕上工事) 各所 壁、天井内 電気・設備配管、器具取付工事	
付属棟工事	計量棟 (出) 外壁ALC建込、外壁塗装 計量棟 (入) 鉄骨建方、本締め、デッキ・スタッド スラグストックヤード棟 基礎・地中梁配筋	内部設備工事 内装工事 スラブ型枠、スラブ配筋 屋根コン 鉄骨建方、本締め
外構工事	南、西側 側溝設置 西側法面成形	
プラント工事	B2,B3,D1,E工区 プラント機器据付 D1工区 溶融炉耐火物工事 D1,2工区 保温工事 D1工区 燃焼室・ボイラ各所仕上 プラント架構各所グレーチング、手摺据付 B1,B2,B3,C,D1,E工区 プラント配管・電計ケーブルトレイ、電線管敷設	
備考		