

月間工程表

2024年4月	10日	20日
仮設工事	鉄骨建て方 工程に伴い外部足場せり上げ	
コンクリート工事	工場棟A4工区 1F立上2F床(con)	工場棟A-1工区 2F立上3F床(con) 工場棟A-2工区 2F立上3F床(con)
地下工事	FL-6.5m 貯留槽内 防水工事	
鉄骨工事	B-1工区 4節鉄骨搬入・地組 地組ヤード整備	
地上工事	A工区3Gデッキ・スタッド A工区 2F立上 柱・壁 配筋及び 型枠建込み A工区 1F立上 柱・壁 配筋及び 型枠建込み	
煙突工事	地上23段目 煙突24段目con 内外部ワークステーション・EV組立	地上25段目 鉄筋・型枠建込み 煙突25段目con 内外部ワークステーション・EV組立
	地上26段目 鉄筋・型枠建込み 煙突26段目con 内外部ワークステーション・EV組立	地上27段目 鉄筋・型枠建込み 煙突27段目con 内外部ワークステーション・EV組立
		地上28段目 建込み 内外部ワークステーション・EV組立
プラント工事	B2.C工区 機器据付 B3・E工区 機器据付 D1工区 プラント架構・機器据付	
備考		