

月間工程表

2024年7月	10日	20日
仮設工事	鉄骨建て方 工程に伴い外部足場せり上げ	
コンクリート工事	工場棟B3工区 2F立上(con) 工場棟A3工区 4F立上4F+1500スラブ(con)	工場棟A2.3工区 4F立上(con) 工場棟B1工区 1F立上2F床 (con) 工場棟A1~3工区 4Fパラベット (con)
地下工事	プラットフォーム内 電気・設備配管工事	
鉄骨工事	C工区1節鉄骨建方 本締め B2工区4節鉄骨建方 本締め	D工区1節鉄骨建方 D1節 鉄骨柱・梁鉄筋地組 玄関棟・E工区1節 鉄骨柱・梁鉄筋地組
地上工事	A1.2.3.4工区 4階立上5階床躯体工事 B1.2工区 1階立上2階床躯体工事 C工区 1階立上2階床躯体工事	
煙突工事	内部ワークステーション下降 床鉄骨取付	
プラント工事	D1工区 プラント機器据付 D1工区 燃焼室・ボイラ据付 B2,B3工区 プラント配管工事	B3工区 プラント機器据付 C工区 プラント機器据付
備考		