

月間工程表

2025年4月	10日	20日
仮設工事	外部足場解体(O通り)	外部足場解体(C工区 I,11通り7~RF、1F~7F)
コンクリート工事	工場棟 CD階、スロープ(con) 工場棟 E工区6階シンダー(con)	工場棟 B工区5階シンダー(con) 工場棟 B-1,2工区RF階シンダー(con) 工場棟 E工区階段基礎(con)
鉄骨工事	玄関棟接続部鉄骨梁取付 D工区CD階RG後施工梁取付 復水器7G後施工梁取付	D,E工区RG後施工梁取付 B工区RG後施工梁取付 D,E工区RG後梁取付
外装・内装工事	外壁 ALC,ECP 取付工事 各面外壁塗装工事 防水工事 A・B工区 壁間仕切・天井ボード貼り 及び 各所 耐火被覆 床仕上工事 グレーチング敷込み工事 各所 壁、天井内 電気・設備配管工事	
外構・付属棟工事	計量棟(出)基礎、耐圧(con) 基礎・スラブ型枠・スラブ配筋	計量棟(出)基礎、1階床(con) 脱型、補修、埋戻し 計量棟(入)位置出し、掘削 スラグストックヤード棟 準備、山留め掘削
煙突工事	渡りデッキ 外壁スバンドレル取付 渡りデッキ EXP.J取付	渡りデッキ 笠木、軒天仕上げ 煙突内部 エレベータ工事
プラント工事	B2,B3,D1,E工区 プラント機器据付 D1工区熔融炉耐火物工事 D1,2工区 保温工事 D1工区 燃焼室・ボイラ各所溶接 プラント架構各所グレーチング、手摺据付 B1,B2,B3,C,D1,E工区 プラント配管・電計ケーブルトレイ、電線管敷設	
備考		